

# INFORMASJONSBREV

## GKT og

### "Et sprekere og mer tilgjengelig Gaustaområde"

Kvitåvatn langrenns- og Aktivitetsarena AS

September 2018



### "Et sprekere og mer tilgjengelig Gaustaområde"

Det er fortsatt stor aktivitet i fjellet, og bygging av turveien fra Vatnedalen i øst til Bygget i vest er i løpet av få dager sammenhengende.

Turveien bygges opp på følgende måte:

1. Det graves ned til fast grunn
2. Steinmasser fylles på
3. Ca 30 cm bærelag legges på
4. Topplag bestående av grus ca. 15 cm legges på.

Når steinmassene er på plass graves grøfter til kabler, lysmaster monteres og det planeres og ryddes opp overskuddsmasse etc. langs hele traseen. Når det er gjort legges bærelaget på, og til slutt topplaget.

Vi håper å få på plass alt i hovedtraseen i høst unntatt topplaget. Det er en fordel å vente med det, slik at veien får satt seg godt, og at evt. ujevnheter kan rettes opp til våren før topplaget kjøres på.

Da prosjektet med nytt vannanlegg fra Djupetjønn fortsatt er under arbeid, blir den siste biten av traseen i Vatnedalen fullført til våren.


Den opprinnelige løypa inn fra Brendstaul ble ikke godkjent av kommunen. Det har vært diskutert mange alternativer med alle involverte, men vi har enda ikke kommet helt i mål med endelig løsning.

Kvitåvatn Langrenns- og Aktivitetsarena AS  
27.09.2018

Vi jobber med å få laget en litt smalere vei fra Brenstaul og inn til hovedtraseen hvor vi tar hensyn til utsikten fra veien opp mot Gaustatoppen. Mange stopper her å for ta bilder, og turveien må legges så skånsomt som mulig slik at det blir minst mulig synlig fra veien. Lanngrennsløypen vil kjøres opp her som vanlig.



*Fra "toppen" av Kilen mot Gaustablikk. Bildet viser hvordan det ser ut etter at stein er fylt på, og før pussing, bærelag og topplag. Ca. 18.000 m<sup>3</sup> stein må til for å bygge turveien.*



*Omtrent slik vil veien se ut når den er helt ferdig*

VI REGNER MED AT MANGE VIL UT Å SE TRASEEN I LØPET AV HØSFERIEN. VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DET FOREGÅR ARBEID I TRASEEN HELE HØSTEN, OG AT SPRENGNINGSARBEIDER VIL FOREKOMME. VI BER DERFOR ALLE OM Å VISE FORSIKTIGHET OG VISE HENSYN.



## FINANSIERING FASE 1

FASE 1 er nå fullfinansiert. I tillegg til stor velvilje og ekstra bidrag fra Gaustablikk Høyfjellshotell, har det kommet inn en del bidrag i løpet av sommeren både fra hyttefolk og bedrifter.

Tippemiddelsøknadene til prosjektet er godkjent, og Tinn Kommune har vedtatt å forskuttere hele beløpet på totalt ca. 4.2 mill for hele fase 1. Det setter vi veldig stor pris på. Det betyr at vi kan starte opp planleggingen av fase 2.



## FASE 2

Traseen i fase 2, er inntegnet på kartet og kontrollert i en befaring i høst. Denne vil knytte fase 1 og 2 sammen slik at vi får en fin turvei rundt hele Kvitåvatn. I fase 2 ligger også snøanlegg til rundløypen øst for Kvitåvatn Fjellstue og gapahuker og aktivitetsløype langs hele turveien. ( Både fase 1 og 2)

Søknad om idrettsfunksjonell godkjenning er sendt Tinn Kommune, og tippemiddelsøknadene sendes når godkjenning fra Tinn Kommune er på plass.

Vi anmoder derfor alle velforeninger om å forbedrede innbetaling av fase 2. Det er samme beløp som sist, kr. 3.000.- pr. hytte/leilighet, slik at vi kan be om utbetaling av bidragene fra hver enkelt velforening når fase 2 er klar til oppstart våren 2019.

Vi sender ut nærmere info om dette til alle velforeninger, bedrifter, grunneiere, utbyggere og andre bidragsytere i løpet av året.

## GAUSTA- KVITÅVATN TURISTSERVICE AS

GKT har brukt sommeren til arbeid både med tanke på sommer og vinterløyper. Det er blant annet gjort noen utbedringer i sommerløypene hvor det er laget en del nye klopper på våte partier. I tillegg jobbes det med et par partier som utvides i bredden slik at større maskin kommer frem i langrennsløypene.



Styret i GKT besluttet i forrige styremøte å nedsette 2 arbeidsgrupper. En for sommerløyper og en for vinterløyper. Disse arbeidsgruppene består av representanter fra styret i GKT, hytte eiere og andre aktuelle deltakere alt etter oppgavens art. Hovedformålet med gruppene er å jobbe fram konkrete forslag til utbedringer av eksisterende løypenett i tillegg til nye løyper.

### NY PREPPEMASKIN

GKT har også gått til innkjøp av en brukt Pistenbully 400. Dette er en bredere maskin enn den vi har i dag, og vil kunne kjøre opp mesteparten av dagens løypenett. Det betyr at vi kan bruke begge maskiner og kjøre opp løypenettet på vesentlig kortere tid enn vi har gjort tidligere. I tillegg vil det spare oss for mange timer i maskinen siden vi i dag må kjøre de fleste løypene 2 ganger for å få bredden vi ønsker.

Er det spørsmål til prosjektet "Et sprekrere og mer tilgjengelig Gaustaområde" kan vi treffes på:  
Einar Rist, [eina-ri@online.no](mailto:eina-ri@online.no) Tlf. 915 98 647 eller  
Britt Svartdal, [britt@svartdal.com](mailto:britt@svartdal.com) Tlf 95156106

## VI ØNSKER ALLE EN GOD HØSTFERIE!