

Oppsummenering fra dugnad Mykinghøgde hytteforening,

Befaring **sauегjerde, avløpeanlegg, veier**

Møtedato: 25.05.20213
Tid : 10:00:00
Sted : Mykinghøgde

Deltakere:

	Arvid Skjold		
	Rikard Tveiten		
	Fredrik Kallevig		
	Trond Lien		
	Geir Vaage		

MH Mykinghøgde hytteforening
NNU Nes Nordmark Utbyggingslag
BR Brødrene Rodegård

pkt	Beskrivelse		
	Vi avtalte på foreningens årsmøte at vi skulle ha en dugnad for å utføre de oppgavene som vi har listet opp i en egen oppgaveliste for foreningen. Da det var uvisst hvor omfattende dugnaden ville bli bestemte styret at det kun var styrets medlemmer som ble innkalt til dugnaden denne gangen.		
1	Suegjerdet Lemmene inntil feristen ble satt på plass og festet. Hele sauegjerde ble befart og rettet opp. Det var en god del kramper som hadde løsnet, spesielt ved pumpehuset og på østsiden. Disse ble festet igjen. Det mangler topptråd på noen områder. Ved neste anledning bør dette fikses. Det må i så fall kjøpes tråd og det må skaffes verktøy for å tvinne/stramme tråden. Det ble også tettet under gjerdet på en del steder slik at ikke små lam kan krype under.		
2	Pumpehuset Det ble tatt en sjekk inne i pumpehuset. Det er gjort noen utbedringer siden overtagelsesbefaringen i 2023, men det er fremdeles en del mangelpunkter. Blant annet mangler det vann vann for spyling. Det mangler også drift- og vedlikeholdsinstruks.		

3	Veier Alle veier inne på området ble befart i tillegg til veien fra Melegutu. Mykinghøgde er i dårlig forfatning, men det er avtalt at Rodegård utbedrer denne for egen kostnad. Det er utført en del grusing siden overtagelsesbefaringen i 2023, men det gjenstår noe. Vi må diskutere med utbyggingslaget (NNU) hvem som har ansvar for dette. Det er en god del stolper til rørene i stikkrennene som er brukket eller ligger nede. Brukne stopler må erstattes og de som ligger nede må festes. Dette må gjøres før neste vinter. Det er et synkehull i krysset mellom Mykingtoppen og Mykinghøgde som må utbedres. Det er også en del steder som det stikker opp steiner i veien. Der må det fylles på grus. Alle brøytestikker langs veiene ble samlet inn og lagt bak pumpehuset.		
4	Søppel Det ble plukket en del søppel som ble samlet inn. Det oppfordres til alle hytteeiere å plukke søppel som ligger rundt på feltet.		
5	Diverse Det er behov for å ta en gjennomgang med Rodegård på vedlikehold av veiene. Det er også nødvendig å få avsluttet overtagelse av veivedlikeholdet og pumpestasjonen med NNU. Styret vil derfor avtale en befaring på feltet med Rodegård og utbyggingslaget for å få slutført en overtagelse av drift og vedlikehold. Arvid og Rikard tar ansvar for dette.		
6	Dugnad på høsten Dert vil være behov for en dugnad før vinteren bant annet for å sette ned brøytestikker. Dett vil vi komme tilbake til.		

Arvid Skjold
28.05.2024