

## Dugnad Korketrekkeren 2021

Oppgave	Navn, epost, telefon
1. Rydde vegetasjon langs Korketrekkeren. Røtter som har vokst inn i anlegget fjernes forsiktig med hånd. Vegetasjonen rundt anlegget tynnes forsiktig slik at noe mer lys kommer til og slik at anlegget blir mer synlig.	<b>Gjennomført</b>
2. Den gamle natursteinsmuren går over og stein som har løsnet og forskjøvet seg, legges på plass.	<b>Gjennomført</b>
3. Korketrekkeren fra Karl Pedersens vei og ned til Blylagveien skrapes forsiktig med en minigraver for å få bort mest mulig av jordmassene. Grøfta på innersiden renskes forsiktig med minigraver.	<b>Gjennomført</b>
4. Hele anlegget går over for hånd for å få bort mest mulig av jordmassene som minigraveren ikke har fått med seg.	
5. Grov subus (0-45) legges ut i hauger fra bil. Fra haugene legges subusen utover for hånd i en tykkelse på om lag 5 cm.	
6. Borre hull i passende steiner med ca. 1,3 meters mellomrom for feste av stolper til nytt rekkverk.	

7. Hente deler til nytt rekkverk.	
8. Bende og sveise sammen nytt rekkverk.	Andres Lauritzen Rune Stensrud
9. Alle stolpene festes enten med mørtel i hull i stein eller ved at det støpes en klump rundt stolpen.	
10. Overflatebehandling av rekkverket med egenprodusert sverteolje (Owatrol-olje, jernoksidpulver og grafittpulver)	
I tillegg:	
11. Vaske velhuset utvendig.	<b>Gjennomført</b>
12. Male velhuset utvendig.	<b>Gjennomført</b>